

Wrocław, 12.06.2019r.



**WROCŁAWSKIE  
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

### Notatka ze spotkania

W dniu 12.06.2019 w siedzibie Wrocławskich Inwestycji odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Osiedli Widawa oraz Lipa Piotrowska z przedstawicielami Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMW (DIT), Wrocławskich Inwestycji (WI), Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) oraz przedstawicieli firmy SKANSKA S.A. jako generalnego wykonawcy zadania 04150 – „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”.

#### Ustalenia ze spotkania:

1. Planowany okres realizacji to 24 miesiące. Początek robót prowadzonych przez Wykonawcę planowany jest na pierwszą połowę lipca. Roboty w pierwszej kolejności rozpoczną się na ul. Zajączkowskiej i Pęgowskiej. Wykonawca przewiduje w drugim etapie rozpocząć prace na odcinku ul. Obornickiej od ul. Bałtyckiej do ul. Bezpiecznej. Wejście Wykonawcy na roboty planowane jest na miesiąc po rozpoczęciu robót na etapie pierwszym (druga połowa sierpnia). Kolejnym etapem będzie zamknięcie ul. Pelczyńskiej na odcinku od ronda z obwodnicą śródmiejską do ul. Kominiarskiej. (druga połowa września).
2. Organizacja ruchu zastępczego zakłada poprowadzenie ruchu jednokierunkowego na większości odcinków przebudowywanych na relacji wyjazdu z Wrocławia. Pojazdy poruszające się w stronę Wrocławia będą kierowane objazdami. Na niektórych odcinkach będzie wprowadzony ruch wahadłowy.
3. W nocy z soboty na niedzielę (6 na 7 czerwca 2019r.) przewidywane jest wprowadzenie zamiennej organizacji ruchu na pierwszym etapie – lewa strona ul Pęgowskiej na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Mikory (koniec osiedla Świniary). Po około 6 miesiącach, ruch zostanie przełożony na prawą stronę jezdni. Po zakończeniu powyższego odcinka, rozpoczną się prace na ul Zajączkowskiej od ul Kminkowej do ul. Pęgowskiej (przy pętli autobusowej). Na powyższych odcinkach będzie wprowadzony ruch wahadłowy z możliwe długimi czasami dla obu relacji, by zminimalizować straty czasu poświęcane na czas międzyzielony (czas między chwilami zakończenia i rozpoczęcia sygnałów zielonych dla dwóch wzajemnie kolizyjnych strumieni ruchu).
4. Komunikacja miejska będzie prowadzona wg organizacji ruchu zastępczego. Trwają prace nad ustalaniem rozkładów jazdy. Informacje na ten temat zostaną Radom Osiedli przekazane odrębnie.
5. Wykonawca informuje, że w trakcie trwania budowy będzie możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i informacyjnych, na których na bieżąco będą poruszane problemy związane z organizacją ruchu zastępczego.

Na tym spotkanie zakończono.

Osoby obecne na spotkaniu: zgodnie z listą obecności.

Notatkę sporządziła: Karolina Gibowska



**Fundusze  
Europejskie**  
Program Regionalny



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





WROCLAWSKIE  
INWESTYCJE

Wrocław, 12.06.2019

## LISTA OBECNOŚCI

dla zadanie 04150 – Przebudowa drogi wojewódzkiej 342 we Wrocławiu”

Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Tel. kontaktowy	Podpis
1	WOSIECH KAM	WI	661 800 676	[Signature]
2	Wysłona Sikonka - Wremiec	Lipa Piotrowska	601 080 645	[Signature]
3	Teresa Chmiel	Lipa Piotrowska	529-804-705	[Signature]
4	Mateusz Dęba	Wielawa	798-075-174	M. Dęba
5	Adrij Bursa	WIM	777 8123	[Signature]
6	Elwira Womel	WIM		[Signature]
7	Janusz Kowalski	SKANSKA		[Signature]
8	KAROL CZOTKOWSKI	SKANSKA	702 746 538	[Signature]
9	HEBETA VRBANEC	DIT UM		[Signature]
10	MAGDALENA LASOTA	MPWIK	667664443	[Signature]
11	Aneka Kalkuska-Juleta	WI	661900861	[Signature]
12	Kacalina Gubowka	WI		[Signature]
13	Eliżeta Cepiel	WI Lipa Piotrowska	798 570 103	[Signature]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				